


Identifikačný kód	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	marec 2025														apríl 2025						máj 2025		
					10	15	20	25	2	7	12	17	22	27	1	6	11	16	21	26	1	6	11				
1	POTOK - ODKANALIZOVANIE OBCE - 1.etapa	53 dni	Po 24.2.25	Str 7.5.25																							
2	Bešeňová, Archeologický prieskum	10 dni	Po 24.2.25	Pi 7.3.25																							
3	Potok, Archeologický prieskum	4 dni	Po 10.3.25	Št 13.3.25																							
4	SO01 Bešeňová, Splašková kanalizácia, zberač A km 0,0 - 1,248	32 dni	Po 10.3.25	Ut 22.4.25																							
5	SO01 Potok, Splašková kanalizácia, zberač A km 1,248 - 1,943	18 dni	Pi 14.3.25	Ut 8.4.25																							
6	SO02a Bešeňová, Kanalizačná prípojka (rastlý terén)	1 deň	Str 9.4.25	Str 9.4.25																							
7	SO02a Potok, Kanalizačná prípojka (rastlý terén)	5 dni	Št 10.4.25	Str 16.4.25																							
8	SO02b Potok, Kanalizačná prípojka (miestna komunikácia)	3 dni	Št 17.4.25	Po 21.4.25																							
9	SO02c Potok, Kanalizačná prípojka (štátna cesta kopaná)	10 dni	Ut 22.4.25	Po 5.5.25																							
10	SO02d Potok, Kanalizačná prípojka (pretlač)	8 dni	Str 23.4.25	Pi 2.5.25																							
11	Bešeňová, Prvky zelenej infraštruktúry	3 dni	Po 5.5.25	Str 7.5.25																							
12	Potok, Prvky zelenej infraštruktúry	2 dni	Po 5.5.25	Ut 6.5.25																							

 Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o.
A. Hlinku 72, Ružomberok 034 06
IČO: 36 440 353
IČ DPH: SK2022132541 